

# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Consorzio  
di Bonifica  
Basilicata

**Oggetto:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) - INVESTIMENTO 4.3 – *"Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche"*

Lavori di "Ripristino della tenuta e della capacità di vettoriamento dei canali irrigui sx Agri (2° stralcio funzionale dalla prog. km. 3,733 alla progr. km 20,095), "Recoleta e San Basilio – LAV.1686 - CUP **C37H21006480006** - Decreto di finanziamento D.M. n. 484456 del 30/09/2022.

**Progetto finanziato all'interno del programma NextGenerationEU**

**Impresa:** RTI Marottoli Costruzioni e Servizi s.r.l. (Mandataria) – Mancusi s.p.a (Mandante)

CIG: 9669607C1E

**Contratto:** Sottoscritto in data 15/02/2024 – Registrato all'Agencia delle Entrate di Matera in data 22 febbraio 2024 al n. 571 serie 1T

**Importo Contrattuale:** € 12.552.650,47 oltre IVA, di cui € 12.453.986,56 per lavori al netto del ribasso d'asta del 20,437% sull'importo a base d'asta di 15.652.987,65 ed € 98.663,91 per costi della sicurezza correlati al PSC non soggetti a ribasso

## PROCESSO VERBALE DI RIPRESA LAVORI n. 1

(Art. 10 comma 4 D.M. 49/2018)

L'anno **duemilaventiquattro il giorno 28 (ventotto) del mese di Ottobre**, la sottoscritta ing. Caterina Rago, in qualità di Direttore dei Lavori,

### PREMESSO

che, con verbale redatto in data 23/10/2024, veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto, a far data dal 22/10/2024, per impraticabilità dei luoghi, a causa delle abbondanti precipitazioni occorse nell'area in cui ricade il canale oggetto dei lavori;

### CONSIDERATO

che ad oggi, grazie al netto miglioramento delle condizioni meteorologiche, tale impraticabilità può ritenersi superata;

### PRESO ATTO

che le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori sono cessate;

che i lavori sono stati sospesi complessivamente per 6 giorni naturali e consecutivi;

che non sono emersi e non sono stati segnalati dall'Appaltatore elementi ostativi alla ripresa dei lavori

### DISPONE

la ripresa dei lavori, invitando l'esecutore a riprendere, dalla data odierna, tutte le attività di progetto e fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il giorno 30/12/2025.

# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA



Il presente verbale viene redatto in unico esemplare e, previa lettura e conferma delle parti interessate, viene sottoscritto in segno della più ampia accettazione.

## L'APPALTATORE

(Marottoli Costruzioni e Servizi  
s.r.l. (Mandatara) – Mancusi  
s.p.a (Mandante)  
dott. Francesco MANCUSI)

## IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Caterina RAGO)

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. Francesco POTENZA)