

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA (L.R. n.1/2017)

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) - INVESTIMENTO 4.3 – “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche”

Lavori di “Ripristino della tenuta e della capacità di vettoriamento dei canali irrigui sx Agri (2° stralcio funzionale dalla prog. km. 3,733 alla progr. km 20,095), “Recoleta e San Basilio – LAV.1686 - CUP **C37H21006480006** - Decreto di finanziamento D.M. n. 484456 del 30/09/2022.

Progetto finanziato all’interno del programma NextGenerationEU

Impresa: RTI Marottoli Costruzioni e Servizi s.r.l. (Mandataria) – Mancusi s.p.a (Mandante)
CIG: 9669607C1E

Contratto: In fase di stipula

Importo Contrattuale: € 12.552.650,47 oltre IVA, di cui € 12.453.986,56 per lavori al netto del ribasso d’asta del 20,437% sull’importo a base d’asta di 15.652.987,65 ed € 98.663,91 per costi della sicurezza correlati al PSC non soggetti a ribasso

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D’URGENZA (Art.32 co.8 Dlgs. 50/2016 e art. 5 DM 49/2018)

L’anno **duemilaventiquattro il giorno 29 (ventinove) del mese di Gennaio**, su convocazione del Direttore dei Lavori (giusta nota prot. n. 2245 del 26.01.2024, inviata a mezzo pec), a seguito dell’autorizzazione alla consegna urgente da parte del RUP (nota prot. n. 1/2024/DIR/IR), presso il Consorzio di Bonifica - Centro operativo di Scanzano, proseguendo successivamente per i luoghi dove devono eseguirsi i lavori, sono convenuti:

- Ing. Emilio Antonio Marottoli in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico RTI Marottoli Costruzioni e Servizi s.r.l. (Mandataria) – Mancusi s.p.a (Mandante);
 - Dott. Francesco Mancusi in qualità di procuratore speciale dell’operatore economico RTI Marottoli Costruzioni e Servizi s.r.l. (Mandataria) – Mancusi s.p.a (Mandante);
 - Ing. Caterina Rago in qualità di direttore dei lavori;
 - Dott. Francesco Potenza in qualità di Responsabile del procedimento
 - Geom. Giuseppe Zaffarese in qualità di CSE e direttore operativo
 - Geom. Nicola Marotta in qualità di direttore operativo.
- Visto il progetto dei lavori sopraindicati;
- vista la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 958 del 15/09/2023, con la quale questo Consorzio, nel prendere atto di quanto stabilito nella D.D. n. 20BB.2023/D.00206 del 25/08/2023 del Dipartimento SUA-RB, della Regione Basilicata, ha disposto l’aggiudicazione dei lavori al RTI Marottoli Costruzioni e Servizi s.r.l. (Mandataria) – Mancusi s.p.a (Mandante), per un importo complessivo di € 12.552.650,47 oltre IVA, di cui € 12.453.986,56 per lavori al

R
M
M
M

netto del ribasso d'asta del 20,437% sull'importo a base d'asta di 15.652.987,65 ed €. 98.663,91 per costi della sicurezza correlati al PSC non soggetti a ribasso;

- visto l'Art.19 co.3 del D.M. 49/2018;
- visto l'art. 14, comma 4, del Capitolato Speciale d'appalto;
- visti i Piani Operativi di sicurezza delle imprese costituenti il RTI, trasmessi in data 13/10/2023 ed acquisiti al protocollo consortile in data 20/10/2023 al n. 23251, da aggiornare immediatamente nelle parti riguardanti i nominativi degli incaricati consortili relativamente al RUP e al CSE e da ritrasmettere al Consorzio;
- vista la polizza di assicurazione specifica per i lavori in oggetto nella forma Contractors All Risk (C.A.R.) n. 2032666 rilasciata dalla società assicuratrice REVO Insurance S.p.A., Agenzia di Arca Service - Potenza in data 12.10.2023 dell'importo complessivo di €. 14.552.650,47, che tiene indenne l'Amministrazione Consortile appaltante dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'opera e che copre anche la responsabilità verso terzi;

il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge.

Tali lavori dovranno compiersi in 695 (seicentonovantacinque) giorni naturali e consecutivi, che si intendono decorrenti dalla data del presente verbale e cessanti il 24/12/2025.

Con la scorta del progetto esecutivo e alla presenza continua di tutti gli intervenuti il sottoscritto direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguirsi;
- ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
- ha riscontrato il progetto e le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha mostrato e dichiarato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Nella fattispecie è stata analizzata l'offerta tecnica migliorativa presentata dall'operatore economico RTI Marottoli Costruzioni e Servizi s.r.l. (Mandatara) – Mancusi s.p.a (Mandante) in sede di gara. La stessa è allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto direttore dei lavori, inoltre, considerata la consegna in via d'urgenza ha indicato le lavorazioni che dovranno immediatamente iniziare:

- canale sx Agri: accantieramento e asportazione della vegetazione e dei depositi limosi al fine di ottenere la superficie pulita e pronta per le successive lavorazioni (da cronoprogramma di progetto: Opere di difesa del suolo e regolazione dell'acqua (Cat 2).

Il Direttore dei lavori richiede all'impresa la presentazione di un cronoprogramma esecutivo dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto. 

Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta solo dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto. 

L'appaltatore dichiara di non aver difficoltà e dubbi, di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal capitolato speciale d'appalto, e di accettare formalmente, col presente atto, la consegna dei suddetti lavori, in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori decorrerà a 




far data dal presente verbale, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del D.M. 49/2018, ed è comunque stabilito in 695 (seicentonovantacinque) giorni pari a giorni 730 previsti in progetto, decurtati di giorni 35 offerti in sede di gara, naturali e consecutivi.

Il presente verbale è sottoscritto anche dal Responsabile del Procedimento, che rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Pertanto, si è redatto il presente verbale, in unico esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

L'APPALTATORE
(RTI Marottoli Costruzioni e Servizi
s.r.l. – Mancusi s.p.a
il rappresentante legale
ing. **MAROTTOLI COSTRUZIONI**
E SERVIZI s.r.l.

L'Amministratore


FIRMA CON RISERVA CHE SI ESPlicitA NELL'ATTO ALLEGATO


MAROTTOLI COSTRUZIONI
E SERVIZI s.r.l.
L'Amministratore

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(ing. Caterina RAGO)

L'APPALTATORE FIRMA CON RISERVA CHE SI ESPlicitA
(RTI Marottoli Costruzioni e Servizi s.r.l. – Mancusi s.p.a
il procuratore speciale
dott. Francesco MANCUSI)
NELL'ATTO ALLEGATO







**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**
dott. Francesco POTENZA



Riserve dell'Appaltatore al Verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori

Appalto dei lavori Lavori "RIPRISTINO DELLA TENUTA E DELLA CAPACITÀ DI VETTORIAMENTO DELCANALE IRRIGUO SX AGRI (2° STRALCIO FUNZIONALE – DALLA PROG. KM.3,733 ALLAPROG. KM.20,095) RECOLETA E SAN BASILIO" LAV. 1686 CUP: C37H21006480006"

Contratto di appalto non ancora stipulato - Appaltatore: ATI Marottoli Costruzioni e Servizi – Mancusi S.p.A.

““Il RTI MAROTTOLI COSTRUZIONI E SERVIZI” S.r.l. - "MANCUSI" S.p.A. prende atto della volontà del Consorzio di Bonifica della Basilicata di procedere con la consegna dei lavori in via d'urgenza, e ciò nonostante non risulti ancora definito il contenzioso introdotto dalla Soc. ARCASENSA Agostino S.a.s dinanzi al TAR Basilicata avverso l'aggiudicazione della gara a favore dello scrivente RTI (R.g.n. 495/2023, udienza conclusiva tenutasi in data 24.1.2024). Rispetto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, il RTI aggiudicatario declina ovviamente ogni responsabilità derivante dagli esiti del citato contenzioso”.

Nel prosieguo lo scrivente Appaltatore, esplica la riserva apposta in calce al Verbale di consegna dei Lavori in Via di Urgenza del 29 gennaio 2024:


“Riserva n. 1 – presenza di piante da ulivo nei luoghi su cui insistono i lavori e conseguente indisponibilità delle aree di intervento”

L'intervento “Sifone Cordasco” necessita dell'espianto e ricollocazione di alberi da ulivo per cui è necessaria la preventiva autorizzazione da parte degli enti preposti (i.e. Regione Basilicata) senza la quale non è possibile dare corso ai lavori.

Con riserva di ulteriori e migliori esplicitazioni.

29 gennaio 2024

p. l'Appaltatore


**MAROTTOLI COSTRUZIONI
E SERVIZI S.r.l.**
L'Amministratore

