

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA



Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) - INVESTIMENTO 4.3 – *"Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche"*

Lavori di "Ripristino della tenuta e della capacità di vettoriamento dei canali irrigui sx Agri (2° stralcio funzionale dalla prog. km. 3,733 alla progr. km 20,095), "Recoleta e San Basilio – LAV.1686 - CUP **C37H21006480006** - Decreto di finanziamento D.M. n. 484456 del 30/09/2022.

Progetto finanziato all'interno del programma NextGenerationEU

Impresa: RTI Marottoli Costruzioni e Servizi s.r.l. (Mandataria) – Mancusi s.p.a (Mandante)

CIG: 9669607C1E

Contratto: Sottoscritto in data 15/02/2024 – Registrato all'Agenzia delle Entrate di Matera in data 22 febbraio 2024 al n. 571 serie 1T

Importo Contrattuale: € 12.552.650,47 oltre IVA, di cui €. 12.453.986,56 per lavori al netto del ribasso d'asta del 20,437% sull'importo a base d'asta di 15.652.987,65 ed €. 98.663,91 per costi della sicurezza correlati al PSC non soggetti a ribasso


PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(Art. 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art. 10 del D.M. 49/2018 e art. 19 del Capitolato Speciale d'appalto)

L'anno **duemilaventiquattro il giorno 23 (ventitrè) del mese di Ottobre**, a seguito del sopralluogo sui luoghi oggetto dei Lavori, effettuato, in data 22 ottobre 2024, dall'Ufficio Direzione Lavori, dal RUP e dal geom. Donato Romaniello dell'Impresa mandante Mancusi SpA, si sono trovati presso la sede del Consorzio di Bonifica della Basilicata di Matera:

- dott. Francesco Mancusi in qualità di procuratore dell'operatore economico RTI Marottoli Costruzioni e Servizi s.r.l. (Mandataria) – Mancusi s.p.a (Mandante);
- ing. Caterina Rago in qualità di direttore dei lavori;
- dott. Francesco Potenza in qualità di responsabile del procedimento;
- visto il progetto dei lavori sopraindicati;
- visto il verbale di consegna dei lavori, in data 29 Gennaio 2024, nel quale si dichiarava esplicitamente che il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori è stabilito in giorni 695 (seicentonovantacinque) naturali e consecutivi, con conseguente termine di ultimazione fissato a tutto il 24 dicembre 2025;
- considerato che, in data 21 Ottobre 2024, l'area in cui ricade il canale oggetto dei lavori è stata interessata da abbondanti precipitazioni che hanno provocato il riempimento del canale, con conseguente presenza nello stesso di acqua e fango, nonché il riversamento di notevoli quantità di acqua piovana sulle piste a servizio del canale stesso;
- considerato pertanto che i lavori sopra richiamati non possono procedere utilmente a regola d'arte per impraticabilità dei luoghi;

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA



ORDINA

all'RTI Marottoli Costruzioni e Servizi s.r.l. (Mandatara) – Mancusi s.p.a (Mandante), appaltatrice dei lavori, di sospendere gli stessi a decorrere dal 22/10/2024 fino a cessata impraticabilità dei luoghi.

Pertanto, si è redatto il presente verbale, in unico esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

L'APPALTATORE

(Marottoli Costruzioni e Servizi
s.r.l. (Mandatara) – Mancusi
s.p.a (Mandante)
Francesco Mancusi
(dott. Francesco MANCUSI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ing. Caterina BAGO)
Caterina Bago

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. Francesco POTENZA)
Francesco Potenza